

**FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI 15 EDICOLE
FUNERARIE E PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO LOCULI. AFFIDAMENTO AI SENSI
DEL DECRETO LEGGE 77/2021**

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Sistema srl deve realizzare 15 edicole funerarie e un edificio da adibire a loculi presso il cimitero di Sterpeto. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di quanto di seguito descritto:

A) N. 15 EDICOLE FUNERARIE

Le edicole cimiteriali dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati in cemento prefabbricato aventi i requisiti richiesti dal D.L. 285/90 e successiva circolare 24 Giugno 1993. La finitura esterna dei manufatti dovrà essere del tipo liscio come resa da cassaforma metallica in ferro. Dovranno essere compresi i soli sistemi di ancoraggio predisposti negli elementi prefabbricati per il loro fissaggio alla fondazione.

I materiali compresi nella fornitura dovranno essere:

- Loculi ad apertura laterale n. 6
- Pannelli ingresso di spessore cm. 10: mq 8,70
- Pannelli retro di spessore cm 12: mq 46,40
- Pannello piano di copertura di spessore cm 12: mq 22,72

B) EDIFICIO LOCULI

BLOCCO AUTOPORTANTE FRONT

Loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V con apertura frontale, realizzati ad elementi monolitici finiti in batteria con un unico getto, fino a nr. 2 loculi orizzontali per nr 4 verticale, costituiti da setto verticale centrale di spessore cm. 8-12 e solette orizzontali di spessore di cm 6-11, in conformità al D.P.R. 285/90 ed alla circolare 24 Giugno 1993 n.24. I moduli devono essere conformi alle norme antisismiche vigenti, l'armatura portante propria dovrà essere costituita da tondi in acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C; gli inerti sono selezionati per ottenere un calcestruzzo compatto e resistente, impermeabile a liquidi e gas classe di esposizione XC2 e resistenza C28/35.

I moduli strutturali dovranno essere ancorati alla fondazione con le seguenti modalità:

- per il fissaggio del retro dei blocchi: predisposizione in fondazione di nr. 2 barre in ferro poste in corrispondenza delle relative guaine in acciaio predisposte nei prefabbricati, una volta inserite le barre dentro le guaine queste ultime dovranno essere riempite con malta antitiro (tipo EMACO)

La predisposizione delle barre e il riempimento sono a carico di Sistema srl

- per il fissaggio della parte frontale del blocco: tramite la saldatura di una piastra in ferro predisposta in fondazione con la relativa contro-piastra inserita nel prefabbricato.

Quantità:16+1 blocchi Unità: 132 loculi

Pilastro 25x50 Quantità 38,83 ml

Elemento di copertura piana quantità 71,38 mq

Pannelli prefabbricati quantità 41,30 mq

Trave prefabbricata quantità 28,695 ml

La posa in opera sia del punto A) che del punto B) dovrà essere fatta con personale specializzato, e mezzo di sollevamento (Autogrù portata max 60 ton)

ART. 2

DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto avrà durata temporale di 6 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito.

Art. 3 CONSEGNA D

Il materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato e posto in opera presso il Cimitero di Sterpeto in Via delle Foibe Istriane a Grosseto.

Art. 4 PAGAMENTI

La fornitura sarà liquidata posticipatamente, accertata la regolarità della stessa, comunque entro 30/60 giorni dal ricevimento delle relative fatture presentate dalla Ditta, sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere una singola fattura su cui sia specificato in maniera semplice e inequivocabile gli estremi dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre apposita fattura da trasmettere esclusivamente al Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche fissate dai provvedimenti della Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario assegnato a Sistema s.r.l. è **MSUXCRI**.

Sistema Srl è una società controllata, di diritto, direttamente dal comune di Grosseto (art. 17-ter comma 1bis, lett.b), pertanto tutte le fatture emesse dai fornitori nei confronti della nostra società, a partire dal 1 luglio 2017, dovranno riportare la dicitura: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972".

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Sistema Srl procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente Appaltante potrà disporre delle opere anche prima del collaudo: in tal caso resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere alla manutenzione dei lavori fino al collaudo stesso, senza poter pretendere indennizzi di sorta anche se tale manutenzione potesse ritenersi aggravata dall'uso delle opere eseguite.

Art. 5 RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È diritto della stazione appaltante risolvere in danno il contratto, oltre che nei casi di frode, di grave, negligenza, contemplate dalle disposizioni in vigore e dal presente Capitolato, anche mediante semplice denuncia per inadempimento del soggetto affidatario.

Art. 6 SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

Art. 7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione della fornitura e prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo dell'affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, in sede di esecuzione dei lavori, nei modi indicati dall'art. 103 comma 5 del

D. Lgs. n. 50/2016. Sarà cioè progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 205 Reg.), o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 199 Reg.), oppure ai sensi dell'art. 210 Reg. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2 di cui al Decreto 12/0312004 n. 123.

ART. 7

OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi e adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal dettato normativo e la inadempienza a tali suddetti obblighi comporterà la risoluzione automatica di diritto del presente contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge n.136/2010

Art. 8

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le divergenze e le contestazioni che sorgessero sulla interpretazione e sull'applicazione del presente Capitolato non daranno mai diritto all'Impresa di sospendere o di ritardare in qualsiasi modo il progresso regolare dei lavori, delle forniture e delle prestazioni, né potranno costituire titolo che valga a giustificare ritardi per il compimento delle opere appaltate e la concessione di eventuali proroghe. Nel caso in cui si presenti la necessità di risolvere controversie relative ai lavori, si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 205 e 208 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata definizione delle controversie, le stesse saranno demandate al giudice ordinario

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini